



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

เทศบาลตำบลนาแล
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

1. นโยบายด้านการพัฒนาระบบการจัดการน้ำ การจัดการขยะ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/พื้นที่)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ว/ด/ป ที่เริ่ม โครงการ	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการก่อสร้างกำแพง ป้องกันการกัดเซาะ คสล. ติดถนนตงเหนือ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 5 บ้านเด่น	676,500	0	98,500	0	578,000	0	√			22 ก.พ.66	4 เม.ย. 66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำเหมืองสาธารณะ ประโยชน์ หมู่ที่ 11 บ้าน ดาวดิงส์	716,900	0	98,900	0	618,000	0	√			24 ก.พ.66	7 มิ.ย.66	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา ปิด พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านนางแล ใน	1,037,000	0	117,000	0	920,000	0	√			8 มี.ค.66	27 เม.ย.66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา ปิด เส้นกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้าว	1,246,000	0	192,349	0	1,053,651	0	√			21 มี.ค.66	30 พ.ค.66	กองช่าง	

5	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา ปิด ซอย5/5 หมู่ที่ 12 บ้าน ข้าวแตะ	349,500	0	15,500	0	334,000	0	√			16 มิ.ย.66	21 ก.ค.66	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก คสล. หมู่ที่ 8 บ้านป่า รวก เชื่อม หมู่ที่ 10 บ้าน ป่าซางวิวัฒน์	1,193,000	0	245,000	0	948,000	0	√			23 มี.ค.66	3 พ.ค.66	กองช่าง	
7	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ	417,000	0	0	297,500	0.00	119,500	√			5 ก.ค.66	11 ต.ค.66	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนางแล	755,000	0	0	650,000	0.00	105,000	√			20 ก.พ.66	6 ต.ค.66	กองช่าง	
9	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านม่วงคำ	419,000	0	0	298,500	0.00	120,500	√			6 ก.พ.66	11 ต.ค.66	กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิว	513,000	0	0	463,300	0.00	49,7000	√			29 มิ.ย.66	11 ต.ค.66	กองช่าง	
11	โครงการบำรุงรักษาป่าไม้ และป่าชุมชน	30,000	0	0	0	23,510	6,490	√			30 ส.ค.66	30 ส.ค.66	สำนักปลัด เทศบาล	
12	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	30,000	10,000	0	0	40,000	0	√			31 พ.ค.66	31 พ.ค.66	สำนักปลัด เทศบาล	

13	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน	50,000		5,650	0	43,920	430	√			13 มิ.ย.66	13 มิ.ย.66	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
14	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	50,000	0	0	0	35,880	14,120	√			11 ส.ค.66	11 ส.ค.66	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
15	โครงการเทศบาลตำบลนางแล เมืองคาร์บอนต่ำ	20,000	0	6,100	0	13,860	40	√			31 ส.ค.66	31 ส.ค.66	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
16	โครงการชุมชนนำอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	30,000	0	0	0	28,860	1,140	√			26 ก.ค.66	26 ก.ค.66	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
17	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลนางแล	30,000	0	0	0	30,000	0	√			10 ม.ค.66	10 ม.ค.66	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวมทั้งหมด	7,562,900	10,000	778,999	1,709,300	4,667,681	416,920								

2. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะของ เด็ก เยาวชน และประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/พื้นที่)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ว/ด/ป ที่เริ่ม โครงการ	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการจัดทำสื่อของเล่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	0	0	0	20,000	0	√			17 ส.ค.66	17 ส.ค.66	กองการศึกษา	
2	โครงการศึกษาเรียนรู้นอก ห้องเรียน	30,000	0	0	0	30,000	0	√			16 มี.ค.66	16 มี.ค.66	กองการศึกษา	
3	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	536,910	86,000	0	0	570,875	52,035	√			30 ส.ค.66	30 ส.ค.66	กองการศึกษา	
4	โครงการอบรมผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการส่งเสริม การพัฒนาสมรรถนะและ พัฒนาการเด็ก	20,000	0	0	0	20,000	0	√			30 มิ.ย.66	30 มิ.ย.66	กองการศึกษา	
5	โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะวิชาการระดับ ท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	15,000	0	0	0	15,000	0	√			16 ก.พ.66	16 ก.พ.66	กองการศึกษา	
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	30,000	0	4,800	0	25,200	0	√			15 พ.ค.66	15 พ.ค.66	กองการศึกษา	

7	โครงการอบรมทบทวน บุคลากรทางการศึกษาใน การจัดวางระบบประกัน คุณภาพสถานศึกษาและ การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	20,000	0	9510	0	18,000	1,049	√			2 ธ.ค.65	2 ธ.ค.65	กองการศึกษา	
8	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	50,000	0	0	0	48,000	2,000	√			14 ม.ค.66	14 ม.ค.66	กองการศึกษา	
9	โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน ตำบลนางแล	20,000	0	0	0	20,000	0	√			20 ม.ค.66	20 ม.ค.66	กองการศึกษา	
รวม ทั้งหมด		741,910	86,000	5,751	0	767,075	55,084							

3. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น และจัดหาศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/พื้นที่)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ว/ด/ป ที่เริ่ม โครงการ	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด โครงการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	30,000	0	24,000	0	6,000	0	√			27 ก.ค.66	27 ก.ค.66	สำนักปลัดเทศบาล	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร	30,000	0	12,740	0	17,260	0	√			21 ก.พ.66	21 ก.พ.66	สำนักปลัดเทศบาล	
3	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎรกลุ่มอาชีพ และกลุ่มองค์กรต่างๆ	70,000	0	23,200	0	46,535	265	√			7 มี.ค.66	25 เม.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม ทั้งหมด		130,000	0	59,940	0	69,795	265							

4. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/พื้นที่)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ว/ด/ป ที่เริ่มโครงการ	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออกแบบ มี ส่วนร่วม	50,000	0	0	0	47,593.50	2,406.50	√			1 มิ.ย.66	1 มิ.ย.66	กองสาธารณสุข สุขและ สิ่งแวดล้อม	
2	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	30,000	0	0	0	30,000	0	√			7 ก.พ. 66	7 ก.พ. 66	กองสาธารณสุข สุขและ สิ่งแวดล้อม	
3	โครงการพัฒนาระบบการ จัดการสุขาภิบาลอาหาร	30,000	0	0	0	29,730	270	√			13 ก.ย.66	13 ก.ย.66	กองสาธารณสุข สุขและ สิ่งแวดล้อม	
4	โครงการรณรงค์ส่งเสริม การลดการบริโภคบุหรื (ยาสูบ) และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	20,000	0	0	0	20,000	0	√			8 ส.ค.66	8 ส.ค.66	กองสาธารณสุข สุขและ สิ่งแวดล้อม	
5	โครงการรณรงค์ส่งเสริม และป้องกันผลกระทบ สุขภาพจากฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5	20,000	0	0	0	20,000	0	√			14 มี.ค.66	14 มี.ค.66	กองสาธารณสุข สุขและ สิ่งแวดล้อม	
6	โครงการส่งเสริมการเฝ้า ระวังคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	30,000	0	6,750	0	23,250	0	√			16 พ.ค.66	16 พ.ค.66	กองสาธารณสุข สุขและ สิ่งแวดล้อม	

7	โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000	0	0	0	20,425	9,575	√			25 ส.ค.66	25 ส.ค.66	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
8	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	75,000	0	0	0	74,745	255	√			24 มี.ค.66	24 มี.ค.66	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
9	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	0	0	0	6,000	44,000	√			16 ส.ค.66	16 ส.ค.66	สำนักปลัดเทศบาล	
10	โครงการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายผู้สูงอายุ	30,000	0	720	0	27,630	1,650	√			14 ก.ค.66	14 ก.ค.66	สำนักปลัดเทศบาล	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางแล	30,000	0	0	0	29,9150	850	√			24 มี.ค.66	24 มี.ค.66	สำนักปลัดเทศบาล	
12	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนางแล	80,000	0	55,160	0	24,8400	0	√			13 มิ.ย.66	13 มิ.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล	
13	โครงการอนุรักษ์ครอบครัวตำบลนางแล	30,000	0	0	0	9,600	20,400	√			19 ก.ย.66	19 ก.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล	

14	โครงการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออกแบบ มี ส่วนร่วม	50,000	0	0	0	47,593.50	2,406.50	√			1 มิ.ย.66	1 มิ.ย.66	กองสาธารณสุข สุขและ สิ่งแวดล้อม	
รวม ทั้งหมด		505,000	0	62,630	0	363,728.50	78,641.50							

5. นโยบายด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาและรักษาสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/พื้นที่)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ว/ด/ป ที่เริ่มโครงการ	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการช่วงวันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000	0	0	0	50,000	0	√			21 ก.ค.66	21 ก.ค.66	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดงานประเพณี กินวอบ้านลิเู่	20,000	0	0	0	20,000	0	√			22 ม.ค.66	22 ม.ค.66	กองการศึกษา	
3	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทงยี่เป็ง	30,000	0	0	0	27,800	2,200	√			8 พ.ย.65	8 พ.ย.65	กองการศึกษา	
4	โครงการจัดงานประเพณี หล่อเทียนและแห่เทียน เข้าพรรษา	50,000	0	0	0	50,000	0	√			21-25 ก.ค.66	21-25 ก.ค.66	กองการศึกษา	
5	โครงการจัดงาน ประเพณี ฆาตรอยวู้ และสืบชะตาแม่น้ำนางแล	15,000	0	0	0	15,000	0	√			11 มิ.ย. 66	11 มิ.ย. 66	กองการศึกษา	

6	โครงการจัดงานวัน คริสต์มาส	20,000	0	0	0	20,000	0	√			25 ธ.ค. 65	25 ธ.ค. 65	กองการศึกษา	
7	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	50,000	0	0	0	50,000	0	√			13 เม.ย.66	13 เม.ย.66	กองการศึกษา	
8	โครงการสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น	20,000	0	1,510	0	18,490	0	√			13 เม.ย.66	13 เม.ย.66	กองการศึกษา	
9	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รัฐ พิธีและงานวันสำคัญ ต่าง ๆของชาติ	50,000	0	30,480	0	19,520	0	√			24 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม ทั้งหมด		505,000	0	62,630	0	363,728.50	78,641.50							

6. นโยบายด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/พื้นที่)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ว/ด/ป ที่เริ่มโครงการ	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ ทางถนน คสล. (ซอย ทางเข้าโรงเรียนบ้านสันตัน ขาม) หมู่ที่ 16 บ้านสันตัน ขาม	236,900	0.	0	0	236,000	900	√			11 ส.ค.66	21 ก.ย.66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้าน นางแลเหนือ เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านดอยแก้ว	585,800	0	160,800	0	425,000	0	√			20 ก.พ.66	28 เม.ย.66	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/10/1 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ	327,800	0	0	0	327,000	800	√			26 ก.ค.66	13 ก.ย.66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/2 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ	355,000	0	0	0	354,500	500	√			10 ส.ค.66	18 ก.ย.66	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/3 หมู่ที่ 16 บ้านสันตันขาม	283,900	0	0	0	283,000	900	√			9 ส.ค.66	15 ก.ย.66	กองช่าง	

6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่ 267- 21 หมู่ที่ 10 บ้านป่าซาง วิวัฒน์	473,400	0	0	0	473,000	400	√			5 ก.ค. 66	12 ก.ย. 66	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเลขที่ 317 หมู่ที่ 12 บ้านซัวแตะ	281,000	0	0	0	280,000	1,000	√			20 มิ.ย.66	18 ก.ค.66	กองช่าง	
8	โครงการขยายเขตรบบ ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านแม่ปู คา หมู่ที่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย	392,800	0	0	0	392,792.63	7.37	√			1 ต.ค.65	27 ต.ค.65	กองช่าง	
9	โครงการจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	100,000	0	0	0	98,897.60	1,102.40	√			7 ส.ค.66	11 ส.ค.66	สำนักปลัด เทศบาล	
10	โครงการถนนนางแล ปลอดภัย	30,000	0	1,320	0	28,680	0	√			13 ก.พ.66	13 ก.พ.66	สำนักปลัด เทศบาล	
11	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหามอก ควันและไฟป่า	30,000	0	650	0	29,350	0	√			14 ก.พ.66	14 ก.พ.66	สำนักปลัด เทศบาล	
12	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	20,000	0	15,960	0	4,040	0	√			29 ธ.ค.65	17เม.ย.66	สำนักปลัด เทศบาล	
13	โครงการวัน อปพร. (รวม พลคน อปพร.ทต. นางแล)	30,000	0	8,840	0	21,160	0	√			5 เม.ย.66	5 เม.ย.66	สำนักปลัด เทศบาล	
14	โครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก และเยาวชน	50,000	0	45,100	0	3,000	1,900	√			7 ก.ค.66	7 ก.ค.66	สำนักปลัด เทศบาล	

15	โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการป้องกัน และควบคุมไฟฟ้า	100,000	0	0	0	99,860	140	√			26ม.ค.66	27 ม.ค.66	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม ทั้งหมด		3,396,600	0	232,670	0	3,155,155.23	8,774.77							

7. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/พื้นที่)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ว/ด/ป ที่เริ่ม โครงการ	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด โครงการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	30,000	112,850	80,000	0	61,798.55	1,051.45	√			16 พ.ค.66	25 มี.ย. 66	สำนักปลัด เทศบาล	
2	โครงการ 5 ส	20,000	0	16,000	0	3,600	400	√			9 พ.ย.65	23 ส.ค. 66	สำนักปลัด เทศบาล	
3	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล	80,000	0	45,540	0	34,460	0	√			21 มี.ค. 66	21 มี.ค. 66	สำนักปลัด เทศบาล	

4	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาล	150,000	70,000	100,000	0	117,550	2,450	√			25 ส.ค.66	26 ส.ค.66	สำนักปลัดเทศบาล	
5	โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันสำหรับประชาชน	30,000	0.	10,440	0	19,560	0	√			23 มี.ค.66	23 มี.ค. 66	สำนักปลัดเทศบาล	
6	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0	19,700	300	√			23 ส.ค.66	23 ส.ค. 66	สำนักปลัดเทศบาล	
7	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	20,000	0	11,040	0	8,960	0	√			17 ก.พ.66	17 ก.พ.66	สำนักปลัดเทศบาล	
8	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000	0	8,500	0	31,420	80	√			17 ส.ค. 66	17 ส.ค. 66	สำนักปลัดเทศบาล	
9	โครงการเสริมสร้างความรู้และความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาองค์กรเทศบาลตำบลนางแล	200,000	174,860	75,300	0	299,560	0	√			14 มี.ค.66	18 มี.ค.66	สำนักปลัดเทศบาล	
10	โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (ภาษีเคลื่อนที่)	2,000	0	0	0	1,980	20	√			1 เม.ย.66	31 มี.ย.66	กองคลัง	
11	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้สร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี	13,000	0	0	0	10,520	2,480	√			16 ม.ค.66	16 ม.ค.66	กองคลัง	

12	โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	216,000	0	0	0	213,428	2,572	√			1 ต.ค. 65	30 ก.ย.66	กองคลัง	
รวมทั้งหมด		821,000	357,710	346,820	0	822,536.55	9,353.45							

1. ปัญหาและอุปสรรค

1.1 จากการสุ่มตรวจโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า

- 1.1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ซอยบ้านเลขที่ 267 – 21 พบว่า โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่พบปัญหาเห็นได้ชัดเห็นว่า มีไหล่ทางชำรุด อาจเกิดผลกระทบต่อถนนพังในฤดูฝนได้
- 1.1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3/2 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ พบว่า เสไฟฟ้าจำนวน 4 ต้น
- 1.1.3 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านร่องปลาเค้า หมู่ที่ 14 พบว่า การทาสีอาคาร ไม่เรียบร้อย
- 1.1.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิดถนนเส้นกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าห่า พบว่า มีฝापิดรางระบายน้ำบางจุดแตกช่วงระหว่างทางแยกเข้าซอย 6

2. ข้อเสนอแนะ

- 2.1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ซอยบ้านเลขที่ 267 – 21 เห็นควรดำเนินการโครงการสร้างผนังกันดินถล่มหรือวางท่อระบายน้ำเพื่อขยายไหล่ทางไม่ให้เกิดไหล่ทางพังทลายหรือดินถล่มในฤดูฝน
- 2.1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3/2 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ควรประสานการย้าย ตรวจสอบหลักโหนดให้ดี เพื่อให้ผู้สัญจรไปมาความปลอดภัย
- 2.1.3 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านร่องปลาเค้า หมู่ที่ 14 เห็นควรแจ้งขอให้ทาสีกันเปื้อนให้เรียบร้อยด้วย
- 2.1.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิดถนนเส้นกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าห่า เห็นควรดำเนินการแก้ไข เพื่อป้องกันความเสียหายมากกว่านี้